

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер ООО "Молдоватрансгаз"

Байдауз И.Е.
" " 2020г.

**План-график
проведения планово-профилактических и ремонтных работ по МГ и их объектам на 2020г.**

№ п.п.	Наименование работ	Режим работы газопроводов	Период (дата) проведения работ	Продолжительность проведения работ
1	2	3	4	5
МГ АЧБ, К-Р, О-С				
1	Замена дефектн. уч-ка Ду 1020 МГ АЧБ, L=75 м/п, 573,6км	При полной остановке уч-ка ЛК 560 - 584	июнь - август	96 часов
2	Замена дефектн. уч-ка Ду 1020 МГ АЧБ, L=11м/п, 535 км	При полной остановке уч-ка ЛК 514-ЛК 538	июнь - август	96 часов
3	Ремонт изоляционного покрытия МГ АЧБ: - км 503,5 (L=200м); - км 546,0 (L=150м); - км 593,0 (L=150м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	май-ноябрь	Без остановки МГ
4	Обследование МГ АЧБ в шурфах: - км 504 (3шт., 9м); - км 547 (4шт., 12м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	июнь - сентябрь	Без остановки МГ
5	Обследование МГ К-Р в шурфах: - км 77,8; 78,4 (2шт., 6м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	апрель - сентябрь	Без остановки МГ
6	Обследование МГ Ол-Сах. в шурфах: - км 7,2; 7,3; 21,26; 21,46 (4шт.,12м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	апрель - сентябрь	Без остановки МГ
7	Обследование МГ К-Р в шурфах: - км 10,88 (3шт., 9м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	май	Без остановки МГ
8	Обследование МГ О-К в шурфах: - согл. БММ (3шт., 9м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	апрель - май	Без остановки МГ
9	Ремонт изоляционного покрытия МГ О-К: - км131,8 (L=400м); - км133,2 (L=450м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	май-июль	Без остановки МГ
10	Капремонт изоляционного покрытия МГ О-К: - км 140,86 - 144,4 (L=3,54км); - км 151,246 - 152,7 (L=1,46км)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	май-ноябрь	Без остановки МГ
ГИС Кэушень				
11	Реконструкция и модернизация линейной части ГИС Каушаны для обеспечения режима работы в реверсном режиме: - МГ АТИ; - РИ; - ШДКРИ	При остановке МГ	По дополнительному согласованию с ООО "Газпром экспорт" и ООО "Оператор ГТС Украина"	
	Монтаж пробоотборных точек газа ГИС Кэушаны		июнь	Без остановки МГ
МГ РИ-ШДКРИ				
12	Обследование МГ в шурфах: - км 151,22 – 172,70 (4шт., 20м) - км 257 – 276,5 (6шт., 20м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	июнь - сентябрь	120 часов
13	Ремонт изоляционного покрытия: - км 149,91 (L=100м); - км 293 (L=120м)	Снижение на 30% от макс. Рабоч.	июнь - сентябрь	280 часов
14	Строительство технологической перемычки на участке системы газопроводов РИ-ШДКРИ Ду-820 Раб-55кгс/см2, км 313 для обеспечения транспортировки природного газа в реверсном режиме по МГ РИ-ШДКРИ и АТИ	При остановке МГ РИ-ШДКРИ	август - октябрь	До 96 часов. По дополнительному согласованию с ООО "Газпром экспорт" и ООО "Оператор ГТС Украина"

15	Строительство технологической перемычки на участке системы газопроводов РИ-ЩДКРИ Ду-820 Рраб-55кгс/см ² , участок воздушного перехода через канал Ялпуг, км 287 для обеспечения транспортировки природного газа в реверсном режиме по МГ РИ-ЩДКРИ и АТИ	При остановке МГ РИ-ЩДКРИ	август - октябрь	До 96 часов. По дополнительному согласованию с ООО "Газпром экспорт" и ООО "Оператор ГТС Украина"
МГ АТИ				
16	Обследование МГ в шурфах: - км 134,57 (1шт., 12 м); - км 134,58 (1шт., 12 м); - км 223,4-239,4 (5шт., 16 м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - август	96 часов
17	Ремонт изоляционного покрытия - км 133,64 (L=30м); - км 133,85 (L=50м) - км 276-281,7 (L=30м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - август	96 часов
18	Замена стояка отбора газа Ду 50 МГ АТИ км 235	При остановке МГ (долговременного хар-ра)		при совм. работах с УМГ "УТГ"
КС Вулканешты				
19	Ремонт изоляционного покрытия: - газопровода Ду 1000 (L=10 м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - сентябрь	Без остановки МГ

Согласовано:

Начальник ПТО

Галацан Н.Н.

Начальник ДЦ

Мистрян М.Я.