

**План-график проведения планово-профилактических и ремонтных работ
по МГ и их объектам на 2021г.**

№	Наименование работ	Режим работы газопроводов	Период (дата) проведения работ	Продолжительность проведения работ
МГ АЧБ, К-Р, О-С, г/п-отводы				
1	Замена дефектн. уч-ка Ду 1020 МГ АЧБ, L=75 м/п, 573,6км	При полной остановке уч-ка ЛК 560 - 584	июнь - август	до 96 часов
2	Замена дефектн. уч-ка Ду 1020 МГ АЧБ, L=11м/п, 535 км	При полной остановке уч-ка ЛК 514-ЛК 538	июнь - август	до 96 часов
3	Ремонт изоляционного покрытия МГ АЧБ: - км 503,0 (L=250м), - км 546,0 (L=250м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	Май - ноябрь	Без остановки МГ
4	Обследование МГ АЧБ в шурфах: - км 503,4; 503,41; 503,415; 503,5; 546,4; 546,41; 546,45 (7шт., 21м);	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - сентябрь	Без остановки МГ
5	Обследование МГ О-С в шурфах: - км 15,255; 17,37; 20,952; 22,05 (4шт., 2м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	апрель - сентябрь	Без остановки МГ
6	Обследование МГ К-Р в шурфах: - км 68,14; 71,03; 72,02 (3шт., 9м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	апрель - сентябрь	Без остановки МГ
7	Обследование МГ О-К в шурфах: - км 127,764; 130,236 (2шт., 6м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	апрель - май	Без остановки МГ
8	Ремонт изоляционного покрытия МГ О-К: - км 131,8 (L=400м),	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	май - июль	Без остановки МГ

	- км 133,2 (L=250м), - км 133,7 (L=200м)			
9	Капремонт уч-ка км 153,5-км 166,4 МГ О-К (2-ой этап), L=7,4км	При полной остановке уч-ка ЛК 27Р-ЛК28А	ноябрь	до 96 часов
10	Замена дефектных уч-ков Ду 377 г/п-отв. Бэлць, км 1,7 (L=2м), км 1,71 (L=2м), км 5,16 (L=12м)	При полной остановке г/п-отв.	июнь-август	до 96 часов
11	Замена "0"крана Ду 150 г/п Березложь	при полной остановке уч-ка ЛК 30-ЛК 31 МГ К-Р	сентябрь	до 72 часов
12	Врезка СОГ на ЛК 40 (Юрьевка) г/п-отв. Чим.-Хынч. Замена дефектных свечных кранов (надз.) Ду 80 (2шт.) на "0" кране и на сек. ЛК 20 г/п-отв. Чим.-Хынч.	при полной ост-ке г/п-отв.	июнь-август	до 72 часов
13	Замена шар. крана Ду-50 на СОГ "охр." крана ГРС Шуры	при полной ост-ке г/п-отв.	июнь-август	до 72 часов
14	Замена свечн. крана Ду 80 на "охр." кране ГРС Паркань	при плановой ост-ке г/п-отв.	июнь-август	до 72 часов
МГ ШДКРИ				
15	Обследование МГ в шурфах: - км 168,12; 173,341; 173,923 (3шт., 9м);	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - сентябрь	до 120 часов
	- км 257 - 276,5 (6шт., 18м)			
16	Ремонт изоляционного покрытия: - км 145,9 (L=80м); - км 293 (L=120м)	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - сентябрь	до 280 часов

МГ АТИ

17	Обследование МГ в шурфах: - км 135,0 (1шт.,10 м), - км 135,7 (1шт.,10 м), - км 138,6 (1шт.,12 м);	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - август	до 96 часов
	- км 223,4-239,4 (5шт., 15 м)			
18	Ремонт изоляционного покрытия - км 144,2 (L=45м);	Снижение на 30% от макс. Ррабоч.	июнь - август	до 96 часов
	- км 276-281,7 (L=25м)			
19	Замена стояка отбора газа Ду 50 МГ АТИ км 235	При остановке МГ (долговременного хар-ра)		При совм. работах с УМГ "УТГ"
КС Вулканешты				
20	Ремонт системы уплотнения нагнетателей ГПА №3	Вывод ГПА № 3 в ремонт	январь	Без остановки МГ ППР КС до 80 часов